




Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

fls 02
B



REQUERIMENTO Nº 41 /2015

GERAL	PART.	CLASSE	FUNC.
34 7 2015	41 2015	5 2015	exp.

Sr. Presidente:

Srs. Vereadores

A duplicação do Viaduto Rubens Paiva foi idealizada para eliminar um dos principais gargalos viários de nosso Município com investimentos na ordem de R\$43.000.000,00 do Governo do Estado teve seu início em julho de 2013 com previsão de término para dezembro/2014.

Considerando que estamos em Março/2015 e até a presente data, não vislumbramos, nenhum avanço para a conclusão dos trabalhos de duplicação do citado viaduto.

REQUEIRO, observadas as formalidades regimentais e ouvido o Douto Plenário a formação de Comissão Especial de Vereadores, integrada por todos os Vereadores, para no prazo de 45(quarenta e cinco) dias, verificar junto às Autoridades competentes sobre quais os motivos do atraso na execução das obras de duplicação do Viaduto Rubens Paiva.

Sala Dona Helena Melletti Cunha, 23/03/15

482°. da Fundação do Povoado

66°. da Emancipação

Vereador AGUINALDO ALVES DE ARAÚJO



Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo

psa

**RESOLUÇÃO Nº 2.791,
DE 27 DE MARÇO DE 2015**

**“482º Ano da Fundação do Povoado “
“66º. de Emancipação Político Administrativa”**

AGUINALDO ALVES DE ARAÚJO, Presidente da Câmara Municipal de Cubatão, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE**:

Artigo 1º - Ficam nomeados em Comissão Especial de Vereadores os seguintes Senhores Vereadores: **AGUINALDO ALVES DE ARAÚJO – Presidente; FÁBIO ALVES MOREIRA – Relator; e ADEILDO HELIODORO DOS SANTOS – Relator; e ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA, CÉSAR DA SILVA NASCIMENTO, FÁBIO MOURA DOS SANTOS, IVAN DA SILVA, JAIR FERREIRA LUCAS, RICARDO DE OLIVEIRA, SEVERINO TARCÍCIO DA SILVA e WAGNER MOURA DOS SANTOS – Membros**, para no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, **“VERIFICAR JUNTO ÀS AUTORIDADES COMPETENTES SOBRE QUAIS OS MOTIVOS DO ATRASO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DO VIADUTO RUBENS PAIVA”**, conforme o disposto no Requerimento nº 41/2015.

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

AGUINALDO ALVES DE ARAÚJO
Presidente

ÁUREO TUPINAMBÁ DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO
Diretor-Secretário

Sala Vereador Aristides Lopes dos Santos, 27 de março de 2015.
Processo nº 347/2015 – Requerimento nº 41/2015.
Autor: **Aguinaldo Alves da Araújo**


DVA/jras.

Ata da Reunião de Instalação da Comissão Especial de Vereadores, nomeada pela Resolução nº. 2791, DE 27 DE MARÇO DE 2015, para VERIFICAR JUNTO ÀS AUTORIDADES COMPETENTES SOBRE QUAIS OS MOTIVOS DO ATRASO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DO VIADUTO RUBENS PAIVA, realizada no dia 15 de abril de 2015.

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às quinze horas e trinta minutos, nas dependências da Sala da Presidência da Câmara Municipal de Cubatão, reuniu-se a Comissão Especial de Vereadores nomeada pela Resolução nº. 2791, de 27 de março de 2015, para **VERIFICAR JUNTO ÀS AUTORIDADES COMPETENTES SOBRE QUAIS OS MOTIVOS DO ATRASO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DO VIADUTO RUBENS PAIVA**, integrada pelos seguintes Senhores Vereadores: **AGUINALDO ALVES DE ARAÚJO** – Presidente, **FÁBIO ALVES MOREIRA** – Relator, **ADEILDO HELIODORO DOS SANTOS**, **ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA**, **CÉSAR DA SILVA NASCIMENTO**, **FÁBIO MOURA DOS SANTOS**, **IVAN DA SILVA**, **JAIR FERREIRA LUCAS**, **RICARDO DE OLIVEIRA**, **SEVERINO TARCÍCIO DA SILVA** e **WAGNER MOURA DOS SANTOS** – Membros. Presentes os Vereadores Aguinaldo Alves de Araújo, Jair Ferreira Lucas, Fábio Moura dos Santos, Ivan da Silva, César da Silva Nascimento, Ricardo de Oliveira. Ausentes os Vereadores Fábio Alves Moreira, Adeildo Heliodoro dos Santos, Ademário da Silva Oliveira, Severino Tarcício da Silva e Wagner Moura dos Santos. Presentes ainda os Senhores Áureo Tupinambá de Oliveira F. Filho, Diretor Secretário e Kleber Alvarenga Campos Almeida, Assessor Jurídico. Iniciada a reunião sob a presidência do Vereador Aguinaldo Alves de Araújo, foi demonstrada pelos vereadores extrema preocupação com o atraso da obra de duplicação do VIADUTO RUBENS PAIVA, uma vez que este atraso prejudica sobremaneira o fluxo de trânsito, atingindo diretamente a rotina dos munícipes bem como dos demais motoristas que trafegam na região, podendo causar problemas no deslocamento de Ambulâncias e Viaturas, como por exemplo, SAMU, Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, etc. Foi lembrado ainda que, no episódio do incêndio nos tanques de armazenamento de combustíveis da empresa ULTRACARGO que houve recentemente, se tivesse havido necessidade de



evacuação rápida da área por conta de risco de explosão, seria bastante difícil realizá-la, em decorrência da impossibilidade de uso do viaduto, causando risco grave para os moradores da região. Diante dessa preocupação, e após debate entre o presidente e os demais vereadores, ficou decidido em comum acordo entre eles, e a mim transmitido verbalmente pelo Senhor Presidente, que: **1** – seja oficiada à empresa CONSTRUTORA AZEVEDO TRAVASSOS e ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER para que sejam convidados a comparecerem no dia 23 de abril do corrente ano, às 9:00 horas, na Sala das Comissões desta casa, para participar de reunião com o objetivo de que se informe e/ou esclareça os reais motivos do atraso das obras de duplicação do VIADUTO RUBENS PAIVA; **2** – após a realização desta reunião, com a qual se objetiva angariar os argumentos da CONSTRUTORA e do DER, seja elaborado e enviado um documento ao Senhor Governador Geraldo Alckmin, com cópia para o Senhor Vice-Governador Márcio França, assinado por todos os vereadores, expondo os tais argumentos e solicitando providências no sentido de que seja dada continuidade à obra e para que seja possibilitada sua finalização o mais rápido possível. Nada mais havendo a tratar, deu o Sr. Presidente por encerrada a presente reunião, determinando a lavratura desta Ata, que vai devidamente assinada pelo Presidente e demais membros da CEV. Eu, Fernanda Oliveira Santos, Secretária “*ad hoc*”, lavrei e assino.



AGUINALDO ALVES ARAÚJO
Presidente




FÁBIO ALVES MOREIRA
Relator




ADEILDO HELIODORO DOS SANTOS



ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA



CÉSAR DA SILVA NASCIMENTO



FÁBIO MOURA DOS SANTOS



IVAN DA SILVA



JAIR FERREIRA LUCAS



RICARDO DE OLIVEIRA



SEVERINO TARCÍCIO DA SILVA



WAGNER MOURA DOS SANTOS
MEMBROS



KLEBER ALVARENGA CAMPOS ALMEIDA
Assessor Jurídico



Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

482º Ano da Fundação do Povoado e
66º de Emancipação Político Administrativa

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE VEREADORES, NOMEADA POR MEIO DA RESOLUÇÃO Nº 2.791/2015 PARA “VERIFICAR JUNTO ÀS AUTORIDADES COMPETENTES SOBRE QUAIS OS MOTIVOS DO ATRASO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DO VIADUTO RUBENS PAIVA”.

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de 2015, às 9:30 horas, na Sala da Presidência da Câmara Municipal de Cubatão, reuniu-se a Comissão Especial de Vereadores nomeada por meio da Resolução nº 2.791/2015. Com os Membros da Comissão Especial de Vereadores que a presente subscrevem; bem como do Assessor Jurídico da presente CEV, Kleber Alvarenga Campos Almeida, o Presidente deu início aos trabalhos registrando a presença do representante do DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM senhor Paulo Sérgio Mantoanelli. Depois das apresentações foi dada a palavra ao Vereador Fábio Moura, ocasião em que apontou a questão dos constantes congestionamentos e o aumento da concentração demográfica na região do Jardim Casqueiro. Dada a palavra ao Representante do DER, Sr. Paulo Sérgio, este declarou que houve um rebaixamento do cronograma da obra, por existir um contingenciamento das verbas destinadas à Secretaria Estadual de Logística e Transportes para todas as obras em andamento. Declarou ainda que o novo prazo é de até agosto de 2015 para término da obra, se houver retomada na dinâmica inicial dos trabalhos. Informou que além dos problemas ocorridos com o atraso, ainda estão ocorrendo furtos de materiais empregados na obra. Com relação as grandes poças de água, disse que foram instaladas grades de contenção, porém estas são constantemente retiradas ou quebradas pelas pessoas que se utilizam do local para



Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

482º Ano da Fundação do Povoado e
66º de Emancipação Político Administrativa

tomar banho, pois a água é limpa e oriunda de vazamento de canalização de água tratada da SABESP. Disse que: com contingenciamento, toda obra recebe somente R\$ 500.000,00, e este valor somente cobre as despesas para manter os funcionários e a vigilância, não sobrando recursos para investimento e locação das necessárias máquinas de grande porte. Declarou que a previsão para retomada da velocidade normal da obra é em maio de 2015 e no dia 25 de abril de 2015 será enviado o relatório das condições existentes da mesma, e haverá decisão pela suspensão ou normalização do ritmo da construção. Caso haja suspensão, os Vereadores que compõe esta CEV declararam que estão dispostos a diligenciar até o Governo do Estado de São Paulo para resolver a situação. O Representante do DER declarou ainda que hoje não existem operários no local. Há apenas funcionários de vigilância. Informou ainda que há grande possibilidade de ser retomado o ritmo normal da construção, tendo em vista que a mesma já possui 75% de conclusão. O Presidente da Comissão passou às deliberações: A) Que procederá convocação de representantes da Secretaria Estadual de Logística e Transportes para reunião a ser designada; B) Não havendo possibilidade da referida reunião, procederá diligência até o Governo do Estado para designação de reunião, juntamente com representantes do DER. O Presidente da Comissão deu por encerrados os presentes trabalhos, determinado a lavratura da presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos e por mim, Fernanda Oliveira Santos que Secretariei e a digitei.

AGUINALDO ALVES DE ARAÚJO
Presidente



Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

482º Ano da Fundação do Povoado e
66º de Emancipação Político Administrativa

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
Membro

FÁBIO MOURA DOS SANTOS
Membro

FÁBIO ALVES MOREIRA
Membro

IVAN DA SILVA
Membro



Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo
482º ano da fundação do povoado
66º ano de emancipação







Requerimento nº 076/2015

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores:

Requeiro, observadas as formalidades regimentais, ouvido o Douto Plenário, que o prazo da Comissão Especial de Vereadores Processo nº 347/2015, nomeada pela Resolução nº 2791/2015, para **“VERIFICAR JUNTO ÀS AUTORIDADES COMPETENTES SOBRE QUAIS OS MOTIVOS DO ATRASO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DO VIADUTO RUBENS PAIVA”**, sem que os objetivos da mesma tenham sido plenamente alcançados, é que requeiro, observadas as formalidades regimentais e ouvido o Douto Plenário, a prorrogação por mais 45 (quarenta e cinco dias) da presente CEV.

Sala Dona Helena Melleti Cunha, 12 de maio de 2015.



AGUINALDO ALVES DE ARAÚJO
Presidente da Comissão

Sr. Presidente da CEV:	
Em cumprimento à determinação,	
juntei às fls. 35/37 Relatório Parcial da presente	
CEV.	
À deliberação superior.	
Cubatão, 25 de junho de 2015.	
	
Fernanda Oliveira Santos	
Secretária da CEV	
À Divisão Legislativa:	
Cumprindo determinação do Senhor	
Presidente da CEV, encaminho-lhe o presente	
Processo para as providências quanto à leitura	
do supramencionado Relatório Parcial, na	
próxima Sessão Ordinária.	
Cubatão, 25 de junho de 2015.	
	
Fernanda Oliveira Santos	
Secretária da CEV	
Senhora Chefe da DVA:	
Na Sessão Ordinária ontem realizada,	
através do Expediente da Mesa, o Plenário da	
Casa tomou ciência do Relatório Parcial	
anexado às fls. 35/37.	
Assim, entendo que os presentes autos	
deverão ser arquivados.	
Cubatão, 08 de julho de 2015.	
	
Alexandre Sartorato	
Divisão Legislativa	

AO ARQUIVO
08, Julho, 2015
Cubatão,

Thiago Eduardo Pereira
Especialista em Adm. Pública - NM
Matr 1874

08, Julho, 2015
Arquivado em


DVA - ARQUIVO